



DETERMINAZIONE

n. 05 del 21.03.2022

OGGETTO: *“Lavori di adeguamento e manutenzione ordinaria degli uffici della sede dell’Ente Parco, sito nel fabbricato denominato Ostrichina, comune di Bacoli (Na), e della strada di accesso alla sede distaccata dell’Ente Parco, ubicata nel Parco Monumentale di Baia, Bacoli (Na)”.*

Soc. A.V.L. s.r.l. - P.ta IVA 09353351217

CUP: F86G21001470002

CIG: 8888457ABF

Saldo dei lavori - Liquidazione

“Il sottoscritto Responsabile Amministrativo dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto d’interesse, anche potenziale, come disposto dal vigente Codice di Comportamento dei Dipendenti della Regione Campania e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n° 445/2000”.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Premesso che

- a. con D.G.R.C. n. 504 del 22 ottobre 2019, ai sensi dell’art. 8, comma 1, della L.R. n. 33/93, è nominato quale Presidente/Commissario dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei l’arch. Francesco Maisto;
- b. con D.G.R.C. n. 84 del 22.06.2020, nelle more della nomina del Direttore, il funzionario dott. Massimo D’Antonio è nominato Responsabile Amministrativo dell’Ente Parco;
- c. con Delibera del Presidente/Commissario arch. Francesco Maisto n. 12 del 04/05/2021 è approvato il Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei munito, del parere favorevole di conformità contabile reso dal Collegio dei Revisori dei Conti come da verbale acquisito agli atti al prot.n. PCF 264 del 04/05/2021;
- d. che con delibera n. 18 del 03.09.2021 il Presidente/Commissario dell’Ente ribadiva che gli impegni di spesa e i relativi mandati di liquidazione avvengano tramite determinazione del Responsabile Amministrativo;
- e. con delibera n. 13 del 20.05.2021 il Presidente/Commissario dell’Ente Parco nominava il dott. Massimo D’Antonio quale Responsabile Unico del Procedimento (ex art. 31 D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) per i lavori di cui all’oggetto;
- f. con determinazione n. 13 del 08.09.2021 il Responsabile Amministrativo impegnava la spesa per importo corrispondente a € 74.428,00 (eurosettantaquattromilaquattrocentoventotto,00) sul capitolo di Bilancio n° il Capitolo di bilancio 314 – Missione 01 – Programma 03 – Cod. 01.03-1.03.02.09.008 “Manutenzione e riqualificazione sedi;
- g. con la medesima determinane n. 13 del 08.09.2021 il Responsabile Amministrativo provvedeva, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, così come novellato dal D.L. n. 76/2020, convertito in legge, con modificazioni, nella Legge n. 120 del 11.09.2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni), pubblicato in G.U. n. 228 del 14.09.2020, all’affidamento dell’opera in oggetto alla soc. denominata A.V.L. s.r.l., con sede in via San Pietro, 111, 80012 Calvizzano (NA), P.ta IVA e CF. 09353351217, nella persona del sig. VIRGINIO CAVALLO, nato ad Aversa (Ce) il 22.03.1977, e residente in via San Pietro, 111, Calvizzano (Na) per € 74.428,00 (eurosettantaquattromilaquattrocentoventotto,00) inclusivo di IVA al 10%.



Premesso altresì che

- con nota prot. n. 0587 del 27.08.2021 il Responsabile Amministrativo/RUP inviava al geom. SALVATORE GASPARE FEVOLA – tramite piattaforma telematica MePa- Consip – proposta di incarico professionale di Progettazione esecutiva, C.S.P., DL e C.S.E. per: “Lavori di adeguamento e manutenzione ordinaria degli uffici della sede dell’Ente Parco, sito nel fabbricato denominato Ostrichina, comune di Bacoli (Na), e della strada di accesso alla sede distaccata dell’Ente Parco, ubicata nel Parco Monumentale di Baia, Bacoli (Na)”;
- con trattativa MePa n. 1810449, tale proposta è accettata dal suddetto professionista;
- con determina n. 11 del 01.09.2021 il Responsabile Amministrativo/RUP conferiva l’incarico professionale di Direzione dei Lavori Esecutiva e Coordinamento alla Sicurezza per i lavori in oggetto, tramite affidamento diretto, al geom. Salvatore Gaspare Fevola, nato a Napoli il 24.10.1979 - C.F. FVLSVT79R24F839W, P.IVA 05914641211, iscritto all’Albo Professionale dell’Ordine dei Geometri di Napoli n. 6679, domiciliato in Monte di Procida alla Via Panoramica, III Trav. n. 10;

Dato atto che

- ✓ il numero di trattativa stipulata su piattaforma MePa è la seguente: 1818183.
- ✓ il CIG che identifica la procedura è il seguente: 8888457ABF
- ✓ che il CUP che identifica la procedura è il seguente: F86G21001470002
- ✓ il Q.E. dell’intervento preventivato è il seguente:

<i>Oggetto: “Lavori di adeguamento e manutenzione ordinaria degli uffici della sede dell’Ente Parco, sito nel fabbricato denominato Ostrichina, comune di Bacoli (Na), e della strada di accesso alla sede distaccata dell’Ente Parco, ubicata nel Parco Monumentale di Baia, Bacoli (Na)”</i>		
<u>Categoria</u>	<u>Tipologia di lavori</u>	<u>Importi</u>
A - Lavori Computo A	<i>Lavori di sostituzione infissi esterni, tinteggiatura stanze interne e condizionatori presso il complesso Borbonico del Lago Fusaro Ostrichina. Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi presso la strada esistente carrabile che si diparte da Via Bellavista.</i>	€ 62.075,25
B - Oneri per la sicurezza	<i>Stima dei costi della sicurezza 4% inerenti alle singole voci dei prezzi unitari ed alla sicurezza dei lavoratori nelle fasi di allestimento.</i>	€ 2.483,01
C - Imprevisti	<i>Lavori a Misura Punto A 5%</i>	€ 3.103,76
Totale	(A + B + C)	€ 67.662,02
Totale incluso IVA	Tassazione: 10%	€ 74.428,22

Visto la determinazione del Responsabile Amministrativo n. 20 del 28.10.2021, con la quale veniva liquidato alla sopracitata società il I° SAL ammontante a € 33.831,01 (euro trentatremilaottocentotrentuno/01), quale acconto del 50% dei lavori, fermo restando che la somma di € 3.383,00 (euro tremilatrecentotantatré), pari all’IVA al 10%, di € 37.214,11, sarebbe stata versata direttamente all’Erario dall’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei.

Visto la determinazione del Responsabile Amministrativo n. 46 del 29.11.2021, con la quale veniva liquidato alla sopracitata società il II° SAL riguardante il secondo acconto del 27% dei lavori pari all’importo di €



18.268,68, la cui IVA, pari alla somma di € 1.826,86 (euomilleottocentoventisei/86), ossia il 10% di € 20.095,56 sarebbe stata versata direttamente all'Erario dall'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei.

Dato atto che con nota del 10. 03.2022, assunta al Ns. prot. al n. 0210 del 11.03.2022, il Direttore dei Lavori trasmetteva tramite PEC all'Ente Parco comunicazione di fine lavori relativa agli interventi di cui all'oggetto specificando che *"il progetto è stato eseguito a perfetta regola d'arte, in conformità del norme e regolamenti vigenti"*.

Assunto che il prospetto riassuntivo degli importi dei lavori eseguiti è il seguente:

Stato d'Avanzamento dei Lavori	Importo al netto di IVA (10%)	Importo dell'IVA	Importo inclusivo di IVA
A) I SAL (50%)	€ 33.831,01	€ 3.383,00	€ 37.214,01
B) II SAL (27%)	€ 18.268,68	€ 1.826,86	€ 20.095,54
C) SALDO (23%)	€ 15.562,33	€ 1.556,23	€ 17.118,56
Totale (100%)	€ 67.662,02	€ 6.766,09	€ 74.428,11

Acquisita al prot. n 0215 del 14.03.2022 dell'Ente Parco il **CERTIFICATO DI PAGAMENTO n. 3** rilasciato dalla DL in data 14.03.2022 tramite PEC nel quale è attestato: "Si può liquidare all'impresa esecutrice dei lavori la somma di € **15.562,33** quale saldo dei lavori relativi ai lavori di ordinaria manutenzione e sostituzione degli infissi del manufatto Borbonico del lago Fusaro Ostrichina di via Fusaro, inclusivo di imprevisti verificatisi durante i lavori. La somma di € **1.556,23** (euomillecinquecentocinquantasei,23) pari all'IVA al 10% di € **15.562,33** sarà versata direttamente all'Erario dall'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei."

Acquisito al prot. n 0215 del 14.03.2022 dell'Ente Parco **ATTESTATO SULL'AVANZAMENTO DEI LAVORI** rilasciato dalla DL in data 14.03.2022 tramite PEC nel quale è attestato: "Sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, si certifica che la somma autorizzata è conforme al Quadro Economico di cui al computo metrico di appaltato dell'importo complessivo pari ad € 74.428,00 inclusivo di IVA e di imprevisti così ripartito:

Somme per lavori eseguiti dall'impresa A.V.I. s.r.l.

Terzo acconto (a saldo) del 23% dei lavori pari a € 17.118,56 inclusivo di IVA al 10% e di imprevisti, per un importo da liquidare netto pari a € 15.562,33 (euroquindicimilacinquecentosessantadue/33). A tale proposito si precisa che l'importo dell'IVA pari a € 1.556,23 (euomillecinquecentocinquantasei/23) sarà versato direttamente all'Erario dall'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei."

Verificato dal RUP che i lavori di cui sopra sono stati eseguiti a regola d'arte.

Tenuto conto che nel verbale di consegna dei lavori del 13.09.2021, sottoscritto tra le parti e assunto al prot. dell'Ente Parco al n. 0632 del 13.09.2021, era previsto che:

- il termine dei lavori è fissato "a 120 gg. naturali dalla data odierna";
- "per ogni giorno di ritardo oltre la data fissata per l'ultimazione dei lavori la penale resta fissata in € 100";
- ad oggi l'impresa ha accumulato un ritardo di circa 40 gg. sull'impegno preso, quantizzabile in **una penale ammontante a circa € 4.000.**

Considerato che tale ritardo è in parte giustificabile a seguito dell'emergenza sanitaria in atto che non ha permesso all'impresa, a seguito di una diminuzione saltuaria degli operai, di mantenere il ritmo dei tempi stabiliti.

Acquisiti agli atti dell'Ente Parco il DURC, la Visura Camerale, il Certificato Fallimentare, Certificato Carichi pendenti e Casellario Giudiziario relativi alla soc. A.V.L. s.r.l.

Acquisita al prot. n. 0223 del 15.03.2022 dell'Ente Parco la fattura elettronica della soc. A.V.L. s.r.l. riferita al saldo dei lavori, per un importo al netto di IVA e inclusivo di imprevisti verificatisi durante i lavori pari a € 15.562,33.

Riscontrato che a parte il ritardo della consegna dei lavori non risultano ulteriori elementi ostativi per procedere al pagamento.

Visto

- ✓ gli artt. n° 56, 57 e 58 del D.lgs. n° 118/2011 che disciplinano gli impegni di spesa e le relative modalità di liquidazione;
- ✓ le Linee Guida n. 3 ANAC – attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”.

Ritenuto

- a. di dovere provvedere all'approvazione del III° e ultimo SAL dei lavori quale saldo dell'intervento;
- b. di dovere liquidare il saldo ammontante alla cifra netta di € **15.562,11** (euroquindicimilacinquecentosessantadue,33).

Visto


- ✓ il D.lgs. n° 118/2011;
- ✓ il D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ✓ lo Statuto dell'Ente Parco;
- ✓ il Regolamento di Contabilità dell'Ente Parco.

Alla stregua dell'istruttoria effettuata,

per tutto quanto sopra espresso,

DETERMINA

- 1. DI ASSUMERE** quanto sopra quale parte integrante del dispositivo del presente provvedimento.
- 2. DI ACCETTARE** le motivazioni avanzate dall'impresa relativamente al ritardo nella consegna dei lavori, quindi di non avvalersi dell'applicazione della penale stabilita nel citato verbale di consegna dei lavori del 13.09.2021.
- 3. DI APPROVARE** il saldo trasmesso dalla D.L., inerente alla conclusione dei lavori di cui all'oggetto, sulla base della consegna della seguente documentazione:
 - ✓ Comunicazione di fine lavori
 - ✓ Certificato di Pagamento.
- 4. DI LIQUIDARE** la somma al netto di IVA di € **15.562,11** (euroquindicimilacinquecentosessantadue,11) quale saldo dei lavori pattuiti a favore della soc. **A.V.L. s.r.l.**, con sede in via San Pietro, 111, 80012 Calvizzano (NA), P.ta IVA e CF. 09353351217, di **VIRGINIO CAVALLO**, nato ad Aversa (Ce) il 22.03.1977, residente in via San Pietro, 111, Calvizzano (Na), come da fattura elettronica acquisita agli atti dell'Ente al numero di prot. 0820 del 29.11.2021
- 5. DI AUTORIZZARE** il prelievo attraverso il Capitolo di Bilancio n° 314 – Missione 01 – Programma 03 – Cod. 01.03-1.03.02.09.008 “Manutenzione e riqualificazione sedi” anno 2021.
- 6. DI DISPORRE** l'accredito attraverso Banca Intesa San Paolo, che cura il servizio di Tesoreria dell'Ente Parco



Regionale dei Campi Flegrei, sulla seguente credenziale bancaria: codice IBAN:
IT02M0306940122100000003701.

7. DI EMETTERE:

- ✓ reversale di incasso sul Capitolo di Entrata 160.0 (“IVA SPLIT PAYMENT”) per l’importo dell’IVA pari al 10% ammontante a € **1.556,23** (euomillecinquecentocinquantasei,23);
- ✓ successivo mandato di pagamento a favore dell’Agenzia delle Entrate a valere sul capitolo di spesa 313.0 (“RITENUTE SPLIT PAYMENT”) per la somma di € **1.556,23** (euomillecinquecentocinquantasei,23) pari all’IVA al 10% di € **15.562,33** (essendo l’obbligo di versamento dell’IVA all’Erario a carico dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei.

8. DI PRECISARE CHE:

- ✓ per il monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell’art. 11 della L. n° 3 del 16 gennaio 2003, il Codice unico di progetto (CUP) è il seguente: F86G21001470002;
- ✓ che ai sensi della Legge n° 136/2010 e D.L. n° 187/2010 convertito in L. n° 217/2010, il codice CIG relativo al presente approvvigionamento è il seguente: 8888457ABF (SIMOG_LOTTO_020).

9. DI SPECIFICARE che gli effetti della presente determinazione non comportano alcun onere aggiuntivo sul bilancio dell’Ente, in quanto l’importo complessivo è interamente compreso sul cap. di bilancio 314/0 cod. 01.03-1.03.02.09.008 “Manutenzione e riqualificazione sedi”, anno 2021.

10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

- alla ditta interessata all’indirizzo PEC: avlsrls@arubapec.it
- alla Direzione Lavori.

11. DI ALLEGARE alla presente determinazione DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D’INTERESSI redatta dal Responsabile Amministrativo ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90 – art. 6 D.P.R. 621/2013, da considerarsi quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

12. DI PROVVEDERE a far vidimare al Presidente/Commissario dell’Ente Parco il presente provvedimento per presa visione.

13. DI DISPORRE, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sull’Albo Pretorio/Amministrazione Trasparente dell’Ente Parco, all’indirizzo www.parcodeicampiflegrei.it, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013.

Bacoli (Na), li, 21.03.2022



**Il Responsabile Amministrativo
(RUP dell’intervento)**
dott. Massimo D’Antonio

V.to il Presidente
arch. Francesco Maisto



DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO D'INTERESSI

(ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 – art. 6 D.P.R. 621/2013)

Oggetto: Liquidazione III e ultimo SAL alla Soc. A.V.L. s.r.l. - P.ta IVA 09353351217, "Lavori di adeguamento e manutenzione ordinaria degli uffici della sede dell'Ente Parco, sito nel fabbricato denominato Ostrichina, comune di Bacoli (Na), e della strada di accesso alla sede distaccata dell'Ente Parco, ubicata nel Parco Monumentale di Baia, Bacoli (Na)".

Il sottoscritto dott. **MASSIMO D'ANTONIO**, nato a Napoli il 04.05.1060, residente in Giugliano in Campania (Na), via Ripuaria, n. 38/9, Codice Fiscale DNTMSM60E04F839V, in qualità di RESPONSABILE AMMINISTRATIVO dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei, nominato con D.G.R.C. n. 84 del 22.06.2020,

Visto la normativa in materia sulle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice penale e dalle Leggi speciali in materia ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente (art. 6 bis L.241/90);
- l'insussistenza di incompatibilità di cui all'art. 60 D.P.R. 3/1957, né di svolgere prestazioni di consulenza presso Enti/Società beneficiarie del provvedimento in oggetto;
- di aver preso piena cognizione del Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale, in particolare dell'art. 6 rubricato "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi" (D.P.R. 621/2013).

SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente al dirigente pro-tempore dell'ufficio di appartenenza, quando ritiene sussistere un conflitto di interessi, anche potenziale o non patrimoniale, tra le decisioni o le attività inerenti alle sue mansioni e i propri interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado e di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti o organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

SI IMPEGNA altresì ad astenersi dalle relative decisioni e attività qualora ciò sia ritenuto opportuno dal responsabile legale della struttura.

Bacoli (Na), lì 21.03.2022

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto, autorizza, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., al trattamento dei dati riportati nella presente dichiarazione, ai soli fini delle procedure inerenti all'autorizzazione all'espletamento dell'incarico in oggetto.

Bacoli (Na), lì 21.03.2022



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA e PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

ATTESTAZIONE ai sensi dell'art. 147 bis, art. 147 bis comma 1 e dell'art. 151 comma 4 D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il sottoscritto funzionario dott. Massimo D'Antonio, nella qualità di Responsabile Amministrativo, riconosciuta la regolarità e correttezza amministrativa **ESPRIME PARERE FAVOREVOLE** per la regolarità contabile della determinazione e **ATTESTA** la copertura finanziaria dell'atto:

PAGAMENTO III° E ULTIMO SAL AL NETTO DI IVA	€ 15.562,11
CAPITOLO DI BILANCIO	314/0
CODICE DI BILANCIO	01.03-1.03.02.09.008 "Manutenzione e riqualificazione sedi"
INTERVENTO	"Lavori di adeguamento e manutenzione ordinaria degli uffici della sede dell'Ente Parco, sito nel fabbricato denominato Ostrichina, comune di Bacoli (Na), e della strada di accesso alla sede distaccata dell'Ente Parco, ubicata nel Parco Monumentale di Baia, Bacoli (Na)".

Da atto che il suddetto provvedimento è esecutivo alla data odierna a norma dell'art. 151, comma 4, D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Bacoli (Na), lì, 21.03.2022



Il Responsabile Amministrativo
DOTT. MASSIMO D'ANTONIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

ATTESTAZIONE ai sensi dell'art. 32, comma 1, della L. n. 69/2009

Si attesta che il presente provvedimento di **Determina n. 05 del 21.03.2022**, redatto dal Responsabile Amministrativo dell'Ente e composto da n. 6 pagine, ai fini della trasparenza amministrativa ed efficacia dell'atto stesso viene pubblicato nella sezione dell'Amministrazione Trasparente (www.parcodeicampiflegrei.it) e nell'Albo Pretorio online dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei dove resterà per quindici giorni consecutivi a partire dalla data **21.03.2022**

Bacoli (Na), lì, 21.03.2022

La Segretaria
DOTT.SSA ASSUNTA DELLA RAGIONE

